



Maßnahmen-Liste

Stand: 11.2023

Ottmann GmbH & Co. Südhausbau KG

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
01	1103	Acer sp. (Ahorn)	6	5	16		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
05	1103	Aesculus x carnea (Rotblühende Rosskastanie)	6	4	15		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
07	1104	Prunus serrulata 'Kanzan' (Japanische Blüten-Kirsche)	12	11	46			Kronensicherung, Einkürzung (einzelne Äste, Teile der Krone, Krone)
17	1104	Birke (Betula)	15	9	66		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	
20	1104	Ahorn (Acer)	11	7	23			Kronenpflege
28	1103	Prunus sp. (Kirsche)	13	11	26			Kronenpflege, Lichtraumprofilschnitt
37	1103	Ahorn (Acer)	15	9	40			Kronenpflege
42	1103	Tilia sp. (Linde)	15	13	48			Kronenpflege
55	1103	Tilia sp. (Linde)	15	11	49			Kronenpflege

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
 Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)