



Maßnahmen-Liste

Stand: 04.2024

Hausverwaltung Ott

Nr	Grünfläche	Baumart	Höhe	Kdm	Stdm	Maßnahmen Dringlichkeit hoch	Maßnahmen Dringlichkeit niedrig	Maßnahmen Dringlichkeit normal
06	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Prunus sp. (Kirsche)	16	14	60			Baumfremder Bewuchs
09	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Salix sp. (Weide)	16	14	65			Kronenpflege
10	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Alnus sp. (Erle)	14	12	28			Kronenpflege
12	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Taxus baccata (Gemeine Eibe)	9	14	33			Lichtraumprofilschnitt, Kronenpflege
13	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Alnus sp. (Erle)	17	15	57			Kronenpflege, Kronensicherung
14	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Quercus robur (Stiel-Eiche)	14	13	30			32 Kronenregenerationsschnitt (gem. ZTV Baumpflege 3.3)
15	WEG Lettenbachstr. 23-31, Diedorf	Alnus sp. (Erle)	12	11	29		eingehende Untersuchung Bohrwiderstandsmessun	

Maßnahmen Dringlichkeit hoch (innerhalb einer Woche), Maßnahmen Dringlichkeit normal (innerhalb von 8 bis 12 Wochen),
Maßnahmen Dringlichkeit niedrig (bis zur nächsten Regelkontrolle)